



COMUNE DI MARENE

UFFICIO TECNICO
tel. 0172-742029 - fax. 0172-742455

SERVIZIO 0801

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N°:	DATA:	OGGETTO:
14/13	18.12.2013	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI STRADALI PER ELIMINAZIONE BUCHE E SISTEMAZIONE BANCHINE E SCARPATE IN FRANA. – Liquidazione finale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la D.G.C. n. 79 in data 08.08.2013 con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori in oggetto nell'importo di € 51.967,76 (di cui € 39.256,67 a base di appalto, € 534,20 per oneri di sicurezza), così come redatto dal Tecnico Comunale geom. Valerio Priora;

Visto il Contratto Rep. 667, in data 25.11.2013 con il quale i lavori sono stati affidati alla Ditta SICAS ASFALTI S.r.l. con sede in Monasterolo di Savigliano per un importo netto di € 33.843,48, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA e salvo liquidazione finale;

Richiamata dal D.G.C. n. 107 del 28/11/2013 con la quale di è stato disposto:

- 1) di prendere atto della Relazione del Responsabile Ufficio Tecnico Comunale in merito all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- 2) di soprassedere momentaneamente alla prevista posa in opera di tubazione autoportante per il rinforzo banchina in frana lato nord di via Marconi per la presenza di cavo telefonico non rilevabile in sede di progettazione;
- 3) di approvare la seguente modifica del quadro economico del progetto esecutivo dei suddetti lavori:

	QUADRO ORIGINALE	QUADRO MODIFICATO
a) Lavori a base di gara	€ 39.256,67	
b) Lavori al netto del ribasso	€ 0,00	33.309,28
c) Opere per sicurezza cantiere non soggetto a ribasso	€ 534,20	534,20
d) IVA sui Lavori	€ 8.356,08	7.445,57
e) Imprevisti ed altre opere accessorie in economia diretta (segnaletica, forniture varie)	€ 2.500,00	8.100,74
f) IVA su imprevisti	€ 525,00	1.782,16
g) Compenso progettazione interna	€ 795,81	795,81
T O T A L E	€ 51.967,77	51.967,77

- 4) di individuare le seguenti ulteriori opere di manutenzione da realizzare con le economie sopra evidenziate:
 - eliminazione avvallamenti pavimentazione stradale di via Moglia Baratà mediante stesa di conglomerato bituminoso;
 - rinforzo della scarpata stradale lato sud di tratto via Costa Trucchi oggetto di risanamento, causa accertata minaccia di frana, con posa di tubazione in calcestruzzo autoportante;
 - fornitura e stesa di conglomerato bituminoso per risagomature, compresa emulsione e onere di preparazione e pulizia tratti di strada interessati;
- 5) di dare atto che i lavori e le forniture in economia diretta saranno affidati nel rispetto della vigente normativa e del regolamento comunale in materia;
- 6) di demandare al Responsabile del Servizio l'adozione dei provvedimenti attuativi di quanto sopra deliberato;

Richiamata la determinazione n. 12/0801 del 03.12.2013 con la quale si è provveduto:

- 1) ad impegnare la differenza di maggior importo di € 5.600,74 più IVA iscritto alla voce "Imprevisti ed altre opere accessorie in economia diretta (segnaletica, forniture varie)" del nuovo quadro economico di progetto, approvato con D.G.C. n. 107 del 28/11/2013 per la realizzazione di ulteriori opere impreviste di manutenzione stradale, in diretta economia.
- 2) a dare atto che per la realizzazione delle suddette maggiori opere impreviste ci si avvarrà dell'appaltatore principale Ditta SICAS ASFALTI S.R.L., con sede in Via Scarnafigi, 26, 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN), codice fiscale – partita IVA n. 00159170042 per quanto pertinente ed assimilabile ai lavori principali, con applicazione dei prezzi unitari netti di progetto o concordamento di nuovi prezzi se occorrenti e/o di altri fornitori o prestatori d'opera da individuarsi successivamente ai sensi di quanto disposto dal vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA, nell'ambito della disponibilità massima di spesa di € 8.100,74 oltre a IVA come individuata alla voce "Imprevisti ed altre opere accessorie in economia diretta (segnaletica, forniture varie)" dal sopraccitato quadro economico di spesa modificato.
- 3) a dare atto che a carico degli affidatari sussiste l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010 provvedendo a fornire all'Amministrazione tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge e a rispettare la normativa vigente nella stipula degli eventuali contratti di fornitura e subappalto e che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 sarà causa di immediata risoluzione del contratto, che ai fini della tracciabilità di che trattasi si è provveduto ad acquisire il codice CIG n. XAB0CBF6DF da utilizzarsi per le prestazioni della ditta già individuata SICAS ASFALTI S.R.L. mentre per altri eventuali fornitori o prestatori d'opera verranno assegnati altri CIG mentre il codice CUP è quello indicato in oggetto.

Vista la contabilità finale generale, così come predisposta dal Direttore dei Lavori PRIORA geom. Valerio, comprendente, fra l'altro:

- certificato di regolare esecuzione lavori a base di contratto in data 17.12.2013 da cui risultano eseguite prestazioni per complessivi € 32.778,97 netti più IVA ed un credito residuo dell'appaltatore dello stesso importo non essendo stati corrisposti acconti in corso d'opera;
- certificato di regolare esecuzione opere accessorie e imprevisti extra contratto – somme a disposizione dell'amministrazione in data 12.12.2013, per un ammontare di €9.254,74 oltre IVA da liquidare come indicato nel seguente prospetto:

N.	DITTA / ALTRO	OGGETTO PRESTAZIONE	IMPEGNO	ESTREMI FATTURA REG. ESECUZ.	IMPORTO (IVA comp.) €	PAGATO	
						SI	NO
1.	Ditta SICAS ASFALTI S.R.L., con sede in Via Scarnafigi, 26, 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN), codice fiscale – partita IVA n. 00159170042	Fornitura e stesa conglomerato bituminoso per risagomatura pavimentazioni vari tratti stradali oggetto di intervento	Determina n. 12/0801 del 03.12.13	n. 586 del 13.12.2013	6.478,90		X

2.	ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. S.A.S., con sede in Via Pascheretto, 28, 12030 MARENE (CN), c.f. BSOPRI66M151470I, partita IVA 03322900048	Lavori di sistemazione scarpate e banchine stradali in frana in Via Valle con posa di ml. 20 di tubi in cemento diam. Cm. 60 e tre pozzetti per irrigazione, Via Cavallermaggiore riporto di materiale, Via Fossano loc. Mondini riporto di materiale, eliminazione buca banchina di Via Marconi mediante installazione di pozzetto con griglia in ghisa cm. 60x60	Buono d'ordine n. 85 del 12.12.13	n. 125/2013 del 16/12/2013	2.775,50		X
TOTALE					9.254,74		

Vista la deliberazione G.C. n. 116 del 17.12.2013 con la quale si è provveduto ad approvare la contabilità finale predisposta dall'Ufficio Tecnico per i lavori in oggetto con le seguenti risultanze finali:

1	Lavori a base di contratto, compresi oneri per la sicurezza	32.778,97
2	Rimborsi IVA su lavori in appalto	7.211,37
3	Imprevisti opere accessorie, compresa IVA – Ditta SICAS	6.478,90
4	Imprevisti opere accessorie, compresa IVA – Ditta ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C.	2.775,50
5	Compenso progettazione interna	795,82
SOMMANO €		50.040,90

Vista la fattura n. 585 del 13.12.2013, dell'importo di €39.990,34 compresa IVA (aliquota 22%), emessa dalla Ditta SICAS ASFALTI S.R.L. a saldo dei lavori a base di contratto;

Vista la fattura n. 586 del 13.12.2013, dell'importo di €6.478,90 compresa IVA (aliquota 22%), emessa dalla ditta SICAS ASFALTI S.R.L. a saldo delle maggiori opere impreviste;

Vista la fattura n. 125 del 16.12.2013, dell'importo di €2.775,50 compresa IVA (aliquota 22%), emessa dalla ditta ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. S.A.S. a saldo delle maggiori opere impreviste;

Dato atto che per gli affidamenti di cui sopra è stato acquisito il CUP C57H13001010004 ed i seguenti CIG:

- Lavori principali a base di contratto affidataria ditta SICAS ASFALTI S.R.L. - CIG X810B88093;
- Lavori imprevisti affidataria ditta SICAS ASFALTI S.R.L. – CIG XAB0CBF6DF;
- Lavori imprevisti affidataria ditta ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. S.A.S. – CIG XB60CBF6E5;

Vista la fattura n. 586 del 13.12.2013, dell'importo di €6.478,90 compresa IVA (aliquota 22%), emessa dalla ditta SICAS ASFALTI S.R.L. a saldo delle maggiori opere impreviste;

Vista la fattura n. 125 del 16.12.2013, dell'importo di €2.775,50 compresa IVA (aliquota 22%), emessa dalla ditta ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. S.A.S. a saldo delle maggiori opere impreviste;

Visto il DURC prot. n. 27723447 rilasciato dalla Cassa Edile di Cuneo in data 16.12.2013 dal quale risulta la regolarità contributiva dell'impresa SICAS ASFALTI S.R.L.;

Visto il DURC prot. n. 26807563 rilasciato dalla Cassa Edile di Cuneo in data 06.11.2013 dal quale risulta la regolarità contributiva dell'impresa ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. S.A.S.;

Vista la cauzione definitiva di €2.563,65 prestata dall'impresa SICAS ASFALTI S.R.L. per i lavori a base di contratto, mediante polizza fidejussoria n. 06/01/21/2567071 in data 24/10/2013 della "FINANZIARIA ROMANA SPA" e ritenuto di poter procedere allo svincolo della stessa essendo stata accertata la regolare esecuzione delle opere;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture a saldo delle prestazioni effettuate dalle sopraccitate ditte;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Visto il vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA;

Acquisito il parere favorevole del Ragioniere in ordine alla regolarità contabile;

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto dell'avvenuta approvazione da parte della Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 116 del 17.12.2013, della contabilità finale dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI STRADALI PER ELIMINAZIONE BUCHE E SISTEMAZIONE BANCHINE E SCARPATE IN FRANA." comprensiva del certificato di regolare esecuzione lavori a base di contratto in data 17.12.2013 da cui risultano eseguite prestazioni per complessivi €32.778,97 netti più IVA ed un credito residuo dell'appaltatore dello stesso importo non essendo stati corrisposti acconti in corso d'opera e del certificato di regolare esecuzione opere accessorie e imprevisti extra contratto – somme a disposizione dell'amministrazione in data 12.12.2013, per un ammontare di €9.254,74 oltre IVA da liquidare come indicato nel prospetto in premessa.
- 2) Di liquidare a favore della Ditta SICAS ASFALTI S.R.L., con sede in Via Scarnafigi, 26, 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN), codice fiscale – partita IVA n. 00159170042, appaltatrice dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI STRADALI PER ELIMINAZIONE BUCHE E SISTEMAZIONE BANCHINE E SCARPATE IN FRANA", i seguenti importi:
 - importo di € 39.990,34 compresa IVA a titolo di saldo sull'importo contrattuale giusta la fattura emessa dalla Ditta n. 585 del 13.12.2013;
 - importo di € 6.478,90 compresa IVA a titolo di saldo su maggiori opere impreviste extra contratto, giusta la fattura emessa dalla Ditta n. 586 del 13.12.2013;per un totale complessivo di €39.990,34 + 6.478,90 = €46.469,24, compresa IVA.
- 3) Di liquidare a favore della Ditta ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. S.A.S, con sede in Via Pascheretto, 28, 12030 MARENE (CN), codice fiscale BSOPRI66M15I470I, partita IVA 03322900048, affidataria di alcune opere in diretta economia sempre pertinenti ai lavori sopraccitati l'importo di € 2.775,50 compresa IVA a titolo di saldo giusta la fattura emessa dalla Ditta n. 125 del 16.12.2013.
- 4) Di svincolare la cauzione definitiva di €2.563,65 prestata dall'impresa SICAS ASFALTI S.R.L. per i lavori a base di contratto, mediante polizza fidejussoria n. 06/01/21/2567071 in data 24/10/2013 della "FINANZIARIA ROMANA SPA".

Di imputare la spesa complessiva di € 39.990,34 + 6.478,90 + 2.563,65 = € 49.032,89, compresa IVA compresa all'intervento 2.08.01.05 – cap. 2840.1 - Gestione competenza - sul PEG del Bilancio 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Priora geom. Valerio

La sottoscritta LONGO Caterina Ragioniere comunale, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell'art.6, comma 1°, del Regolamento comunale di contabilità.

Lì 19/12/2013

F.to LONGO CATERINA

La sottoscritta LONGO Caterina, Ragioniere comunale, attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Lì 19/12/2013

F.to LONGO CATERINA

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni dal 19 dicembre 2013 al 03 gennaio 2014 .

Lì, 19 dicembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Meineri dott.ssa Federica
